

石綿粉じん濃度測定結果速報

件名	春日・後樂園駅前地区第一種市街地再開発事業既存建物等 解体除却工事(北街区・a工区 No.63 ゴミ集積場)
----	-----------------------------------------------------------

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業前	作業中	養生撤去前	作業後
	測定日	平成28年5月6日	平成28年5月9日	平成28年5月10日	平成28年5月16日
No.① 敷地境界		<0.056	<0.056		<0.056
No.② 敷地境界		<0.056	<0.056		<0.056
No.③ 敷地境界		<0.056	<0.056		<0.056
No.④ 敷地境界		<0.056	<0.056		<0.056
No.⑤ 集じん・排気装置排気口			<0.5		
No.⑥ セキュティゾーン前			<0.5		
No.⑦ 作業場内				<0.5	

注：本測定結果は、総繊維数濃度（石綿繊維＋その他の繊維）である。

<は、採取量等で決められた数字未満を表す（検出下限値未満又は定量下限値未満）。