

## 石綿粉じん濃度測定結果速報

件名	春日・後樂園駅前地区第一種市街地再開発事業既存建物等 解体除却工事(北街区・d工区 No.72)
----	---

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業前	作業後
	測定日	平成28年5月21日	平成28年6月21日
No.① 敷地境界		<0.056	<0.056
No.② 敷地境界		<0.056	<0.056
No.③ 敷地境界		<0.056	<0.056
No.④ 敷地境界		<0.056	<0.056

— 1工区 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年5月25日	平成28年5月25日
No.① 敷地境界		<0.056	
No.② 敷地境界		<0.056	
No.③ 敷地境界		<0.056	
No.④ 敷地境界		<0.056	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口		<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前		<0.5	
No.⑦ 作業場内			<0.5

## — 2工区 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年5月25日	平成28年5月25日
No.① 敷地境界		<0.056※ <sub>1</sub>	
No.② 敷地境界		<0.056※ <sub>1</sub>	
No.③ 敷地境界		<0.056※ <sub>1</sub>	
No.④ 敷地境界		<0.056※ <sub>1</sub>	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口		<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前		<0.5	
No.⑦ 作業場内			<0.5

※<sub>1</sub> 1工区と2工区は同日施工の為、敷地境界の測定結果を兼用した。

## — 3工区 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年5月30日	平成28年5月30日
No.① 敷地境界		<0.056	
No.② 敷地境界		<0.056	
No.③ 敷地境界		<0.056	
No.④ 敷地境界		<0.056	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口		<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前		<0.5	
No.⑦ 作業場内			<0.5

## — 4工区 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年5月30日	平成28年5月30日
No.① 敷地境界		<0.056※ <sub>2</sub>	
No.② 敷地境界		<0.056※ <sub>2</sub>	
No.③ 敷地境界		<0.056※ <sub>2</sub>	
No.④ 敷地境界		<0.056※ <sub>2</sub>	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口		<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前		<0.5	
No.⑦ 作業場内			<0.5

※<sub>2</sub> 3工区と4工区は同日施工の為、敷地境界の測定結果を兼用した。

## — 5工区 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年6月3日	平成28年6月3日
No.① 敷地境界		<0.056	
No.② 敷地境界		<0.056	
No.③ 敷地境界		<0.056	
No.④ 敷地境界		<0.056	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口		<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前		<0.5	
No.⑦ 作業場内			<0.5

## — 6工区 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年6月3日	平成28年6月3日
No.① 敷地境界		<0.056※ <sub>3</sub>	
No.② 敷地境界		<0.056※ <sub>3</sub>	
No.③ 敷地境界		<0.056※ <sub>3</sub>	
No.④ 敷地境界		<0.056※ <sub>3</sub>	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口		<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前		<0.5	
No.⑦ 作業場内			<0.5

※<sub>3</sub> 5工区と6工区は同日施工の為、敷地境界の測定結果を兼用した。

## — 7工区 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年6月3日	平成28年6月3日
No.① 敷地境界		<0.056※ <sub>4</sub>	
No.② 敷地境界		<0.056※ <sub>4</sub>	
No.③ 敷地境界		<0.056※ <sub>4</sub>	
No.④ 敷地境界		<0.056※ <sub>4</sub>	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口		<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前		<0.5	
No.⑦ 作業場内			<0.5

※<sub>4</sub> 5工区と7工区は同日施工の為、敷地境界の測定結果を兼用した。

— 8工区 —

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業中	養生撤去前
	測定日	平成28年6月9日	平成28年6月11日
No.① 敷地境界		<0.056	
No.② 敷地境界		<0.056	
No.③ 敷地境界		<0.056	
No.④ 敷地境界		<0.056	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ①		<0.5	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ②		<0.5	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ③		<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前 ①		<0.5	
No.⑥ セキュリティゾーン前 ②		<0.5	
No.⑦ 作業場内 ①			<0.5
No.⑦ 作業場内 ②			<0.5
No.⑦ 作業場内 ③			<0.5

注：本測定結果は、総繊維数濃度（石綿繊維+その他の繊維）である。

<は、採取量等で決められた数字未満を表す（検出下限値未満又は定量下限値未満）。