

石綿粉じん濃度測定結果速報

件名	春日・後樂園駅前地区第一種市街地再開発事業既存建物等 解体除却工事(北街区・d工区 No.73 東・南面)
----	--

単位(f/L)

地点名	測定区分	作業前	作業中	養生撤去前	作業後
	測定日	平成28年10月28日	平成28年11月8日	平成28年11月11日	平成28年11月18日
No.① 敷地境界		<0.056	<0.056		<0.056
No.② 敷地境界		<0.056	<0.056		<0.056
No.③ 敷地境界		<0.056	<0.056		<0.056
No.④ 敷地境界		<0.056	<0.056		<0.056
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ①			<0.5		
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ②			<0.5		
No.⑥ セキュリティゾーン前 ①			<0.5		
No.⑥ セキュリティゾーン前 ②			<0.5		
No.⑦ 作業場内 ①				<0.5	
No.⑦ 作業場内 ②				<0.5	

注：本測定結果は、総繊維数濃度（石綿繊維+その他の繊維）である。

<は、採取量等で決められた数字未満を表す（検出下限値未満又は定量下限値未満）。