

石綿粉じん濃度測定結果速報

件名	春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業既存建物等 解体除却工事(北街区・d工区 No.78)
----	---

地点名	測定区分	単位(f/L)	
		作業前	作業後
No.① 敷地境界	測定日	平成28年4月20日	平成28年5月21日
No.② 敷地境界		<0.056	<0.056
No.③ 敷地境界		<0.056	<0.056
No.④ 敷地境界		<0.056	<0.056

— 1工区 —

地点名	測定区分	単位(f/L)		養生撤去前
		作業中	作業中	
No.① 敷地境界	測定日	平成28年5月16日	平成28年5月18日	平成28年5月19日
No.② 敷地境界		<0.056	<0.056	
No.③ 敷地境界		<0.056	<0.056	
No.④ 敷地境界		<0.056	<0.056	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口		<0.5	<0.5	
No.⑥ セキュティゾーン前		<0.5	<0.5	
No.⑦ 作業場内				<0.5

— 2 工区 —

単位(f / L)

地点名	測定区分	作業中	作業中	養生撤去前
	測定日	平成 28 年 5 月 6 日	平成 28 年 5 月 10 日	平成 28 年 5 月 12 日
No.① 敷地境界		<0.056	<0.056	
No.② 敷地境界		<0.056	<0.056	
No.③ 敷地境界		<0.056	<0.056	
No.④ 敷地境界		<0.056	<0.056	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ①		<0.5	<0.5	
No.⑤ 集じん・排気装置排気口 ②		<0.5	<0.5	
No.⑥ セキュティゾーン前		<0.5	<0.5	
No.⑦ 作業場内 ①				<0.5
No.⑦ 作業場内 ②				<0.5

注：本測定結果は、総繊維数濃度（石綿繊維+その他の繊維）である。

<は、採取量等で決められた数字未満を表す（検出下限値未満又は定量下限値未満）。